

Comune	Scuola	Oggetto	AEDES	Costo	Conclusione lavori aule	Note
Mirandola	ITI Galilei	demolizione		€ 376.504		
Mirandola	ITI Galilei	edificio principale	E	€ 16.073.000		soluzione provvisoria: prefabbricati di lunga durata; mancano le linee guida per gli edifici inagibili
Mirandola	ITI Galilei	officine	B	€ 347.000		officine pronte entro ottobre, palestra entro l'anno, laboratori data da definire
Mirandola	ITI Luosi	edificio principale	E	€ 4.969.000		soluzione provvisoria: moduli leggeri; bando appalto previsto per fine settembre/ottobre
Mirandola	LC Pico	edificio principale	E	€ 4.678.000		soluzione provvisoria: moduli leggeri
Finale	LS Morandi	edificio principale	B	€ 1.888.000		soluzione provvisoria: moduli leggeri; bando appalto previsto per fine settembre/ottobre
Finale	ITA Calvi	edificio principale	E		soluzione provvisoria: moduli leggeri; bando appalto previsto per fine settembre/ottobre	
Carpi	IPSIA Vallauri	edificio principale + palestra	B	€ 116.500	17 settembre 2012	laboratori pronti entro il 23/9; le officine entro il 30/9; la palestra entro il 15/10
Carpi	ITC Meucci	edificio principale	B	€ 101.000	17 settembre 2012	entro il 27/9 saranno ultimate le finiture esterne e la tinteggiatura
Carpi	ITI L. da Vinci	edificio principale	B	€ 107.243	16 settembre 2012	in corso ulteriori lavori ai laboratori
Carpi	LS Fanti	edificio principale	C	€ 40.500	16 settembre 2012	
Castelfranco	IPAA Spallanzani	edificio principale	A	€ 15.500	lavori ultimati	inaugurazione venerdì 14/9
Vignola	IPAA Spallanzani	edificio principale		€ 30.500	lavori ultimati	
Maranello	IPSIA Ferrari	edificio principale		€ 25.000	lavori ultimati	palazzina esagonale pronta entro il 30/9
Modena	IPCT Cattaneo	edificio principale		€ 55.000	lavori ultimati	altri lavori nell'ampliamento entro il 24/9
Modena	ISA Venturi via Belle Arti	edificio principale	A	€ 90.000	lavori ultimati	a seguito dello spostamento dei gessi, si installeranno le catene nel sottotetto (3gg lavorativi)
Modena	ISA Venturi via Sgarzeria	edificio principale		€ 480.000	aule 2° piano: lavori ultimati; aule 1° piano: 14/9; piano terra: 30/9	laboratori 4° piano entro ottobre
Modena	ISA Venturi via Rainusso				aule pronte	
Modena	ISA Venturi via dei Servi	edificio principale	E			in corso approfondimento delle verifiche sulla possibilità di recupero
Modena	ITC Barozzi	edificio principale	B	€ 185.000	lavori ultimati	
Modena	ITC Barozzi	sfondellamento	B	€ 172.185	lavori ultimati	
Modena	ITG Guarini	edificio principale		€ 80.000	lavori ultimati	
Modena	ITI - IPSIA Corni	vari corpi		€ 111.900	17 settembre 2012	laboratori pronti entro il 30/9
Modena	ITI - IPSIA Corni	vari corpi		€ 138.100	17 settembre 2012	
Modena	ITI - IPSIA Corni	sfondellamento		€ 96.000	lavori ultimati	
Modena	Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci	edificio principale		€ 87.500	lavori ultimati	
Modena	ITI Fermi	edificio principale		€ 33.000	lavori ultimati	
Modena	ITI Fermi	sfondellamento		€ 100.000	lavori ultimati	
Modena	ITI Fermi	palazzina Bidinelli				in attesa di nulla osta per l'abbattimento
Modena	LC Muratori	edificio principale		€ 135.000	lavori ultimati	in corso i lavori alla facciata
Modena	LC S. Carlo	edificio principale	A	€ 186.000	16 settembre 2012	opere ulteriori saranno effettuate entro il 31/12
Modena	LS Tassoni	edificio principale		€ 40.000	lavori ultimati	
Modena	LS Tassoni	edificio principale		€ 40.000	lavori ultimati	
Modena	LS Tassoni	succursale		€ 5.000	30 ottobre 2012	lavori sospesi per intervento contemporaneo del Comune di Modena; le 4 aule sono temporaneamente trasferite in sede centrale
Sassuolo	IPSIA Don Magnani	edificio principale		€ 121.500	16 settembre 2012	
Sassuolo	ITI Volta	edificio principale		€ 62.000	lavori ultimati	
Sassuolo	IPCT Morante	edificio principale		€ 52.000	lavori ultimati	
Sassuolo	LS Formiggini	edificio principale		€ 8.000	lavori ultimati	
Sassuolo	ITGC Baggi	edificio principale		€ 25.000	lavori ultimati	
Sassuolo	ITGC Baggi	sfondellamento		€ 75.000	19 settembre 2012	
Vignola	ITI - IPI Levi	edificio principale		€ 50.000	14 settembre 2012	

€ 31.195.932